



बेनीघाटरोरांगगाउँपालिका, धादिंगजिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीयपुनर्निर्माणयोजना

राष्ट्रियपुनर्निर्माणप्राधिकरण

१.१ निजीआवासपुनर्निर्माणकोवर्तमानअवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुलसंख्या	हालसम्म कोप्रगति	बाँकीसंख्या	लक्ष्य			जिम्मेवारनिकाय	बाँकीहुन संकेसंख्या	समयसि मा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	4630									
अनुदानसम्झौतासम्पन्न	4446		184				लाभग्राही, बेनीघाटरोरांगगाउँपा लिका, GMALI			
पहिलोकिस्ता	4295		335				GMALI			
दोश्रो किस्ता	भागसंख्या	4031	599				लाभग्राही र बेनीघाटरोरांगगाउँपा लिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	3880	750				लाभग्राही, बेनीघाटरोरांगगाउँ पालिका, पुनर्निर्माणप्राधि क, Building- DLPIU			
	भुक्तानीसं ख्या	3676	954				GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रोकि स्ता	भागसंख्या	2831	1799				लाभग्राही र बेनीघाटरोरांगगाउँपा लिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	2694	1936				लाभग्राही, बेनीघाटरोरांगगाउँ पालिका, पुनर्निर्माणप्राधि क, Building- DLPIU			
	भुक्तानीसं ख्या	2081	2549				GMALI, Building-DLPIU			
प्रबली करण	लाभग्राहीसं ख्या	530								
	पहिलोकिस्ता	41	489							
	दोश्रोकिस्ता	0	0							



सम्झौतागरेरपनिघर निर्माणशुरुनगर्नुकाका रणहरु	(1) भौगोलिक विकटता (2) सामग्रीको अभाव (3) जलजमिन तथा चेपाङ समुदायमा जनचेतना र गरिवीको कारण (4) बल्ल योग्य घर भएको तथापि लाभग्राहीमा नाम परेको (5) पानीको अभाव (6) बाटोको अभाव (7) दक्ष कामदारको अभाव
पहिलोकिस्तालिएरपनि निर्माणशुरुनगर्नुकाका कारणहरु	(1) बल्ल योग्य घर भएको र 3 लाखले पक्कि घर नबन्ने भनेर अटेर गरेको (2) सामान दुबानीमा समस्या (3) विदेशमा लाभग्राही भएको साथै लाभग्राहीको मृत्यु भएको
दोश्रोकिस्तालिएरपनि निर्माणशुरुनगर्नुकाका कारणहरु	(1) कामदार नपाउनु (2) व्यवहारिक कठिनाई र रकम अभाव

श्रोत: NRA, GMAI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासोव्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमानअवस्था	फछ्छाँट	बाँकी	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
गुनासोदतासंख्या	1384	439	939			
गुनासोबाटआएकोजम्मा लाभग्राहीसंख्या	458	0	0	२०७६ मसान्त सम्म दोस्रो किस्ता लिईसके		काम अझै जारी छ तर स्थानीय संग समन्वयको कमी
प्रबलिकरणसंख्या	454	0	0			

श्रोत: NRA, GMAI

१.३. जोखिमवस्तीस्थानान्तरण

प्रकार	वस्तीसंख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
अध्ययनभएकावस्ति	3	घरधुरीसंख्यासोहिक्रममा			1 र 2 बाहेक अरु वडामा हाल सम्म अध्ययन नभएको ।
संरक्षणगर्नुपर्नेवस्ति					
सानुपर्नेवस्ति					
वस्तिस्थानान्तरणकालागिजम्मालाभग्राही (घरधुरी)	36(7+25+4)	पनिखर्क, बसवाड, खर्क			
घडेरीखरिदअनुदानलिएकालाभग्राही					
घडेरीखरिदकोलागी २ लाखअनुदानलिनचाहनेलाभग्राही					
२ लाखनलिएरस्थानान्तरणहुनचाहनेलाभग्राहीसंख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृतवस्ती

मागभएकोसंख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरीसंख्या	प्रारम्भिकयोजना		DPR		निर्माणसम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
3	पनिखर्क, बसवाड, खर्क	7,25,4	0	0	0	0	

श्रोत: NRA



१.५. सामुदायिकसमितिगठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल\ गाउँ कार्यपनिहाको कार्यालय	घरधुरीसंख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुलपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठनहुन सकेटोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठनभएकाटोल\ वस्ती\ गाउँ	0					
हालसम्मपुनर्निर्माणसामुदायिकसमितिगठनहुनबाँकीटोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारकोआपूर्ति, निर्माणसामग्रीकोआवश्यकता, आपूर्तिथवाबजारकोअवस्था

कामदारकोआपूर्तिस्मबन्धमा:

- No trained mason and labor can be found on the field

उपलब्धसामग्रीकोगुणस्तरस्मबन्धमा:

- The quality of materials is average, but the rate is high and the transportation cost to the reconstruction site makes it more costly.

सामग्रीकोआपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिकोअन्तरस्मबन्धमा:

- There is gap between need and distribution but seems to meet the need early or late.

श्रोत: पालिकामवेक्षण, २०७५

स्थानियनिर्माणसामग्रीहरूकोपर्याप्तताकोस्थिति	ईकाई	आवश्यकपरिमाण	पर्याप्तउपलब्धछ/छैन	हालकोदर	बढेको/घटेकोमुल्य	सबैभन्दागजिकेकोबजार - Malekhu Bazar, बाटयातायातकोप्रतिईकाईखर्च	कैफियत
● ढुंगा	घनमि.	८२,०४८	छ	2300			
● गिट्टी	घनमि.	१०,२१२	छ	3500			
● बालुवा	घनमि.	११,१७३	छ	2400			
● काठ	क्युफिट	२७३,११०	छ				
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ	850			
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	९७,२०५	छ	950			
● रड	किलोग्राम	१,०७८,११२	छ	65			
● जस्तापाता	बन्डल	११,१२५	छ				
● इट्टा	गोटा	२,००६,९४७	छैन	16			

(मिनिममकोशतिकोलेखाजोखामबन्धिसर्वेक्षणअनुसार, क्षतिग्रस्तघरहरूकोटाईपोलोजीकोआधारमाआवश्यकनिर्माणसामग्रीकोलेखाजोखायहाँप्रस्तुतगरिएको छ। यसलाईसोलेखहरूमाहालबन्दैगरेकाघरहरूकोईन्पेक्सनडाटामार्फतसुधारगर्नसकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिकजनशक्तिकोउपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	अपेक्षित अंतर (संख्या)	लक्ष्य	समयसिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		10	10					
सब-इन्जिनियर		8	5					
अ.सब-इन्जिनियर		10	7					
डकमी	समग्रमा	500						
	७-दिने तालिम	1200						
	५०-दिने तालिम	1000						
सिकर्मी		700						
ज्यामी		1200						

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- concerns if the actual earthquake affected people have received the tranche and if they built earthquake resistant houses or not

यसपालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न डकडुकरहेका 10.24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसुरमसान्त सम्म पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources (skilled masons)
- Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
- Lack of financial capacity to construct their houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न डकडुकन देखिएका < 10% लाभग्राहीले पनि पुनर्निर्माणको प्रगति लाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्तै रहेका छन्।

- there are houses in another place which are suitable for living
- problem of private land for building houses
- the houses built immediately after earthquake seems to have not met the housing reconstruction code and seems that they haven't received tranche
- some houses goes into the list of not compliance because of not following NRA design policy

वैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- in case of the victim family in which the beneficiary's name is in the list, in that case if the named beneficiary have died then the other family members cannot receive the tranche
- the beneficiary living in abroad are also facing problem in receiving tranche

समाधानका उपायहरू

-

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

तयारपार्ने:

नाम: नविन बुइशापा

पद: सब - इन्जिनियर

सम्पर्क: 9849158462

(Focal Person)

पेशगर्ने:

नाम: हर्ष बहादुर थापा

पद: प्रमुख/सह प्रमुख/अध्यक्ष

पद: प्रमुख/सह प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: 9851242149

स्वीकृत गर्ने:

नाम: पित्त बहादुर डल्लाकोटी

पद: प्रमुख/सह प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: 9851229220