




बेनीघाट रोराड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

विशालटार, धादिङ

पत्र संख्या. : २०७७/७८

चलानी नं. ३०३६



बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७८/०१/१७

विषय: विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,

बागमती प्रदेश, हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

प्रस्तुत विषयमा प्रदेश सरकारबाट चालु आ.व.मा यस बेनीघाट रोराड गाउँपालिकामा अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका योजनाहरूको प्रगती विवरण तल तहाँ कार्यालयको ढाचामा पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

(Handwritten signature and date)
०६-०१-१९९

(लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१. समपुरक अनुदानका योजनाहरूको प्रगती विवरण

(रकम रु. मा)

क्र.स.	योजनाको नाम	स्वीकृत बजेट	ठेका सम्झौता भएको मिति र सो को अवधि	ठेका सम्झौता रकम	चैत्र मसान्तसम्मको प्रगती		कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तिय रु. मा	
१	ताल्लो सिमटार सडक स्तरउन्नती	१,००,००,०००	२०७७-९-८ देखि २०७८-०३-२५	५६,५५,४९४/४६	८७%	-	भुक्तानीको लागि पेश भएको
२	मासखर्क चेपाङ सडक स्तरउन्नती	१,००,००,०००	२०७७-८-१८ देखि २०७८-०३-२५	४३,१७,७६२/८०	१००%	४०,८६४२१/१०	सम्पन्न
३.	चरौदी जनगाउँ सडक स्तरउन्नती	१,००,००,०००	२०७७-८-१४ देखि २०७८-०३-२५	६०,५२,१४१/८८	१००%	-	अन्तिम भुक्तानीको लागि पेश भएको
४.	सलाङघाट-रिचोक सडक स्तरउन्नती	१,००,००,०००	२०७७-८-१८ देखि २०७८-०३-२५	५९,५८,९५५/१७	४२%	५,२०,०००/-	यस आ.व. मा सम्पन्न हुने
५.	खटौटौ- पिपलडाँडा-चैलिङ सडक स्तरउन्नती	१,००,००,०००	२०७७-८-२० देखि २०७८-०३-२५	५४,५७,०४२/२९	९१%	३९,४३,१६४/१६	दोस्रो रनिङ विल भुक्तानी भएको
	जम्मा	५,००,००,०००/-		२,७४,४१,३९६/६०		८५,४९,५८५/२६	

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको

लक्ष्मण प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२. विशेष अनुदानका योजनाहरुको प्रगती विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	स्वीकृत बजेट	ठेक्का सम्झौता भएको मिति र सो को अवधि	ठेक्का सम्झौता नभएको सम्झौता	ठेक्का सम्झौता रकम	चैत्र मसान्तसम्मको प्रगती		कैफियत
						भौतिक (%)	वित्तिय रु. मा	
१	विदाङ्ग खानेपानी	३०,००,०००/-	सम्झौता नभएको			१००%	-	उपभोक्ता समिति गठन भइ काम सुरु भएको

(रकम रु. मा)

३. सामानिकरण अनुदानका योजनाहरुको प्रगती विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	स्वीकृत बजेट	उपभोक्ता समिति/ ठेक्का सम्झौताको अवधि	ठेक्का कबोल/उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रकम	चैत्र मसान्तसम्मको प्रगती		कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तिय रु. मा	
१	गाउँपालिका भवन निर्माण	१,००,००,०००/-	-	-	१००%	-	बोलपत्र मुल्यांकन प्रकृयामा रहेको सम्पन्न
२	जिल्ला खेलकुद विकास साझेदारी	२,२९,०००/-			१००%	२,२९,०००/-	

नोट: प्रदेशबाट विनियोजित बजेटको मात्र ।



लेखन प्रसाद भट्टराई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४.ससर्त अनुदानका योजनाहरुको प्रगती विवरण

(रकम रु. मा)

क्र.स.	योजनाको नाम	स्वीकृत बजेट	उपभोक्ता समित/ ठेका समझौताको अवधि	ठेका कबोल/उपभोक्ता समितिसँग भएको समझौता रकम	चैन मसाल्तासम्मको प्रगती		कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तिय रु. मा	
१	अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना सहयोग कार्यक्रम	३०००००	२०७८/०३/२५	३०००००	१००%	३०००००	सम्पन्न
२	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन निरन्तरता तथा विस्तार	१५६५०००	२०७८/०३/२५	१५६५०००	८५%	१३,००,०००/-	नर्सको तलब भत्ता बाहेक सबै सम्पन्न
३	जोगिमारा जयपुरी सिचाई	१,००,००,०००/-	२०७८/०३/२५	७४५०३२६	८०%	६५००००	यस आ.व. मा सम्पन्न हुने
४	धादिङ जिल्लाको बेनिघाट रोराङ्ग गाँउपालिका को १०७ रोपनी जग्गामा निर्माणाधिन कृषक तालिम केन्द्र र प्रयोगात्मक तालिमको लागि बालि बस्तुको व्यवस्था सम्पन्न तथा संचालन	३,००,००,०००/-	२०७८/०३/२५	२,८९,७७,०४३/६३	८०%	-	भुक्तानीको प्रकृयामा रहेको
५	बाबु आमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	७२०००	२०७८/०३/२५	७२०००	१००%	७२,०००/-	सम्पन्न
६	बाल मैत्रि स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम	३,००,०००/-	२०७८/०३/२५	३०००००	८०%	२,००,०००/-	सञ्चालित
७	बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	३,००,०००/-	२०७८/०३/२५	३,००,०००/-	१००%	३,००,०००/-	सम्पन्न
८	स्थानीय तह सहकारी समुह निजि क्षेत्रको सहकार्यमा तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र बिक्रि कक्ष सहितको हाट बजार निर्माण	१००००००	२०७८/०३/२५	१०,६७,२३८/५१	७०%	३,००,०००/-	उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित
९	स्थानीय तहमा मिनि डिजिटल मोबाईल माटो ल्याब स्थापना तथा परिक्षण कार्य	५,००,०००/-	२०७८/०३/२५	५,००,०००/-	४०%	५०,०००/-	सञ्चालित

३,००,०००/-
धनः
२०७८/०३/२५
बालबालिका संरक्षण
कार्यक्रमको लागि
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

लक्ष्मण प्रसाद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

	संचालनका लागि शर्त अनुदान						
१०	प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन खर्च	६,३७,०००/-	२०७८/०३/२५	६,३७,०००/-	१००%	६,३७,०००/-	सम्पन्न
११	माध्यमिक तहमा शुन्य दरवन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी विज्ञान गणित शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान	१८,७२,०००/-	२०७८/०३/२५	१८,७२,०००/-	७०%	१२,५०,०००/-	सञ्चालित
१२	न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्था ससर्त अनुदान	२,५०,०००/-	२०७८/०३/२५	२५००००	१००%	२,५०,०००/-	सम्पन्न
१३	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूका लागि संचार खर्च	९८,०००/-	२०७८/०३/२५	९८०००	१००%	९७५००/-	सम्पन्न
१४	स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन सीमान्तकृत र लोपन्मुख जातीकोम उच्च बसेबास रहेको स्थानीय तहमा Roving ग्रन मि निरन्तरता	३,९०,०००/-	२०७८/०३/२५	३९००००	१००%	१,००,०००/-	सञ्चालनमा रहेको

गोर्खा प्रदेश
विश्वेश्वर नगरपालिका
कार्यालय, धर्मपुर
चौम, नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
लक्ष्मण प्रसाद कुँवर
०६/०३/२०७८